



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguin-tes	Total	Anos Anterior-es	Ano	Total		
1		<u>Funções gerais</u>										36.159,36	7.001,00	43 160,36	0,00	9.050,60	9 050,60	25,03	20,97
1	2019/08	Aquisição de Ferramentas e utensílios	0103	070111	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2025	1 500,00	1 500,00	3 000,00	0,00	981,35	981,35	65,42	32,71
												1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	981,35	981,35	65,42	32,71
1	2022/01	Aquisição de Retroescavadora	0103	0701100201	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2025	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2022/02	Casa Mortuária	0103	0703020701	O	0,00	100,00	0,00	0,00	20/04/2022	31/12/2025	6 058,00	3 000,00	9 058,00	0,00	5 996,29	5 996,29	98,98	66,20
												6.058,00	3.000,00	9.058,00	0,00	5.996,29	5.996,29	98,98	66,20
1	2024/01	Parque de Merendas de São Vicente	0103	0701040501	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2024	31/12/2025	7 404,36	2 500,00	9 904,36	0,00	2 072,96	2 072,96	28,00	20,93
												7.404,36	2.500,00	9.904,36	0,00	2.072,96	2.072,96	28,00	20,93
1	2024/02	Recuperação de Imóvel na Rua do Forrujal nº 1 - Canada da Bragada	0103	0701020301	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/11/2024	31/12/2025	21 196,00	0,00	21 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												21.196,00	0,00	21.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		<u>Funções sociais</u>										27.949,98	10.500,00	38 449,98	0,00	15.642,14	15 642,14	55,96	40,68
2	2019/02	Gestão e Manutenção das Vias Municipais e muros	0103	01010703	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2025	25 711,98	10 000,00	35 711,98	0,00	14 587,20	14 587,20	56,73	40,85
			0103	02012104								6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	4.700,00	4.700,00	72,31	72,31
			0103	0701040101								1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
			0103	0701040101								8.306,98	5.000,00	13.306,98	0,00	3.387,20	3.387,20	40,78	25,45
			0103	0701040102								9.905,00	5.000,00	14.905,00	0,00	5.500,00	5.500,00	55,53	36,90
2	2019/03	Cemitérios	0103	07010412	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2025	2 238,00	500,00	2 738,00	0,00	1 054,94	1 054,94	47,14	38,53
												2.238,00	500,00	2.738,00	0,00	1.054,94	1.054,94	47,14	38,53



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3	2019/04	<u>Funções económicas</u>										4.964,88	1.800,00	6 764,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Construção de Manga de retenção de Gado			O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2025	4 964,88	1 800,00	6 764,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0103	0701041301								4.964,88	1.800,00	6.764,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Total												69.074,22	19.301,00	88.375,22	0,00	24.692,74	24.692,74	35,75	27,94

Orgão Executivo

Em ____ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de _____ de ____